

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO No. CEAT-IE-AP-02-15-D**

En Ciudad Victoria, Municipio de Victoria, Tamaulipas, siendo las 10:00 horas del día 18 de abril de 2016, en las oficinas de la Subdirección Técnica, dependiente de la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, del Gobierno del Estado, se reúnen las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen, se mencionan a continuación:

Por la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**, que en lo sucesivo se denominará “**la contratante**”, Ing. Andrés Alberto Azuela Toriz, Subdirector Técnico; Ing. Gustavo R. Reyna Aguilar, supervisor de los trabajos; y C.P. Juan Hawach Charur, Comisario de la CEAT.

Por la compañía **NAYMO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, que en lo sucesivo se denominará “**la contratista**”, el Lic. Moisés Eduardo Mena Cantú, en su carácter de Representante Legal.

La reunión tiene por objeto llevar a cabo la recepción por parte de **la contratante**, de los trabajos consistentes en:

**ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE RICARDO GARCÍA – PEDRO RUIZ MOLINA, DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.**

Descripción de los trabajos realizados:

- Recopilación y análisis de la información.
- Estudios básicos.
- Estudios geotécnicos.
- Estudios topográficos.
- Proyecto ejecutivo.
- Documentos para la licitación e informes.

Los trabajos que se reciben se ejecutaron al amparo del Contrato No. CEAT-IE-AP-02-15-D, del cual se tiene a la vista una copia, celebrado con fecha **17 de julio de 2015**, entre **la contratante** y **la contratista**, con un monto original de **\$1'880,169.67** (un millón ochocientos ochenta mil ciento sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.) incluye I.V.A. (**aportación estatal 100%**) y un plazo original de ejecución de **60 (sesenta)** días calendario, contados del **18 de julio de 2015** al **15 de septiembre de 2015**.

HOJA 1 DE 4



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Parque Bicentenario  
Centro Gubernamental de Oficinas, piso 7  
Ampliación Praxedis Balboa con libramiento Naciones Unidas  
Cd. Victoria Tam., C.P. 87083, Tel. (834) 107-83-18

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO No. CEAT-IE-AP-02-15-D**

**MODIFICACIONES AL PLAZO:**

Se tiene a la vista copia del Convenio de Diferimiento de Vigencia, mediante el cual se modificó el período de ejecución original del contrato:

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA ANEXO D-1	Nuevo período de ejecución: Del 16 de diciembre de 2015 al 13 de febrero de 2016
--	---

**MODIFICACIONES AL MONTO:**

No hubo convenios de ampliación o reducción al monto del presente contrato.

**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:**

Se hace constar que la fecha de terminación real de los trabajos que se reciben fue el **12 de febrero de 2016**, de acuerdo a lo establecido con la **Nota de Bitácora No. 44** de esa misma fecha, por lo que el **plazo real de ejecución fue de 59 (cincuenta y nueve) días calendario**.

**GARANTÍAS PRESENTADAS:**

CONCEPTO	FIANZA No.	AFIANZADORA
ANTICIPO	1925537	Afianzadora SOFIMEX, S.A.
CUMPLIMIENTO	1925540	Afianzadora SOFIMEX, S.A.
CALIDAD (VICIOS OCULTOS)	1987047	Afianzadora SOFIMEX, S.A.

**RELACIÓN DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES:**

ESTIM. No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN		AMORTIZ. ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	FACTURA No.
		S/IVA	C/IVA	C/IVA	C/IVA	
1	16-dic-2015 a 15-ene-2016	572,289.15	663,855.41	221,285.14	248,757.28	1002
2 FIN	16-ene-2016 a 13-feb-2016	541,777.55	628,461.96	248,757.28	0.00	1004
Total		1'114,066.70	1'292,317.37			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO No. CEAT-IE-AP-02-15-D**

**RESUMEN:**

CONCEPTO	SIN IVA	CON IVA
IMPORTE DEL CONTRATO (INCLUYENDO CONVENIOS)	\$1'620,835.92	\$1'880,169.67
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$1'519,275.68	\$1'762,359.79
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$101,560.24	\$117,809.88
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$0.00

**DECLARACIONES DE LAS PARTES:**

Se hace constar que **la contratante** recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por trabajos mal ejecutados, pagos en exceso o pagos indebidos.

Por su parte, **la contratista**, declara que otorga a favor de **la contratante** el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el presente contrato y sus ampliaciones. Por lo tanto, no será factible que **la contratista** presente reclamación alguna de pago con posterioridad a esta fecha.

Siendo las 12:00 horas del día de su inicio, se da por terminado este acto y se levanta la presente acta para su constancia, firmando los que en ella intervienen.

**ENTREGA**

LA CONTRATISTA

NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



\_\_\_\_\_  
**LIC. MOISÉS EDUARDO MENA CANTÚ**  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 3 DE 4




**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO No. CEAT-IE-AP-02-15-D**

**RECIBE**  
LA CONTRATANTE



\_\_\_\_\_  
**ING. ANDRÉS ALBERTO AZUELA TORÍZ**  
SUBDIRECTOR TÉCNICO



\_\_\_\_\_  
**ING. GUSTAVO R. REYNA AGUILAR**  
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS



**TESTIGO**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JUAN HAWACH CHARUR**  
COMISARIO DE LA CEAT

