

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXO DE EJECUCION NÚMERO L-03/15: (TRASPASO)

DE FECHA: 09/12/2015

DIRECCION: DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

dic-15

No.	Nombre de Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión						Metas por indicador			
			Clevo de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal. Y/O OPERADOR	G.C.I.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR CALLE GRAL. RODRIGUEZ ENTRE GUILLERMO PRIETO Y NEVADO DE TOLUCA, CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE GRAL. RODRIGUEZ Y CERRO DEL MERCADO Y CALLE DR. RODRIGUEZ ENTRE BLANCA Y ROSITA.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	2,856,504.78	2,856,504.78	0.00	0.00	Autorizado	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	3,200	0%
														Licitado	2,856,504.78	2,856,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,856,504.78	2,856,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,713,902.87	1,713,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,505,418.29	1,505,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR CALLE TIBURCIO GARZA ZAMORA ENTRE BLVD. MORELOS Y CONDADO DEL NORTE Y ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y JUÁREZ.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	7,644,540.62	0.00	0.00	0.00	Autorizado	7,644,541.00	0.00	7,644,541.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	9,000	0%
														Licitado	7,644,540.62	0.00	7,644,540.62	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,644,540.62	0.00	7,644,540.62	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,644,540.62	0.00	7,644,540.62	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	4,456,954.05	0.00	4,456,954.05	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR CALLE PRIMERA ENTRE CONDE DE SIERRA GORDA Y CENTRAL	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	3,388,715.41	3,388,715.41	0.00	0.00	Autorizado	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	2,900	0%
														Licitado	3,388,715.41	3,388,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,388,715.41	3,388,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,033,229.25	2,033,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,698,964.62	1,698,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR CALLE OCHO ENTRE RIO ALAMO Y OCCIDENTAL	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	3,399,414.32	0.00	0.00	0.00	Autorizado	3,399,415.00	0.00	3,399,415.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	4,500	0%
														Licitado	3,399,414.32	0.00	3,399,414.32	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,399,414.32	0.00	3,399,414.32	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,379,590.02	0.00	2,379,590.02	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,778,939.01	0.00	1,778,939.01	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									17,289,175.13	6,245,220.19	0.00	0.00		9,440,275.97	3,204,382.91	6,235,893.06	0.00	0.00	0.00				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION Y TERMINACION	CT

DIRECTOR GENERAL
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXO DE EJECUCION NÚMERO L-03 /15: (TRASPASO)

DE FECHA: 09/12/2015

DIRECCION: DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

dic-15

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No.	Nombre de Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión					Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal. Y/O OPERADOR	G.C.I.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR CALLE LATERAL NORTE DE DREN ENTRE AVE. LOMA DORADA Y SUIZA.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	10,299,636.42	10,299,636.42	0.00	0.00	Autorizado	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	10,500	0%
														Licitado	10,299,636.42	10,299,636.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	10,299,636.42	10,299,636.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,724,727.32	7,724,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	6,676,906.85	6,676,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR CALLE RÍO MANTE ENTRE PRAXEDIS BALBOA Y ROSALINDA GUERRERO, CALLE RÍO PURIFICACIÓN ENTRE INSURGENTES Y PROGRESO, CALLE RÍO ALAMO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RÍO PÁNUCO ENTRE RÍO SALADO Y EMILIANO CARRANZA.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	8,699,459.83	0.00	0.00	0.00	Autorizado	8,699,460.00	0.00	8,699,460.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	8,250	0%
														Licitado	8,699,459.83	0.00	8,699,459.83	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	8,699,459.83	0.00	8,699,459.83	0.00	0.00	0.00			
														Físico	6,959,567.86	0.00	6,959,567.86	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	5,455,123.04	0.00	5,455,123.04	0.00	0.00	0.00			
7	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MOZART, ENTRE BLVD. DEL MAESTRO Y RICARDO CASTRO, EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	1,151,152.18	1,151,152.18	0.00	0.00	Autorizado	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	2,800	0%
														Licitado	1,151,152.18	1,151,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,151,152.18	1,151,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	172,672.83	172,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	REHABILITACIÓN DE CAIDOS BOULEVARD MORELOS, ENTRE MONTERREY Y VICTORIA, EN LA COLONIA RODRÍGUEZ	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2015	SANEAMIENTO	31/12/2015	1,487,248.00	1,487,248.00	0.00	0.00	Autorizado	1,487,248.00	1,487,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	2,500	0%
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION Y TERMINACION	CT

TOTAL	21,637,496.43	12,938,036.60	0.00	0.00		12,132,029.89	6,676,906.85	5,455,123.04	0.00	0.00	0.00
--------------	---------------	---------------	------	------	--	---------------	--------------	--------------	------	------	------

Autorizado	39,530,664.00	19,787,248.00	19,743,416.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	37,439,423.56	17,696,008.79	19,743,414.77	0.00	0.00	0.00
Contratado	37,439,423.56	17,696,008.79	19,743,414.77	0.00	0.00	0.00
Físico	28,628,230.76	11,644,532.26	16,983,698.51	0.00	0.00	0.00
Financiero	21,572,305.86	9,881,289.76	11,691,016.10	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA